



برنامج الإستثمار لسنة 2021

بيان المشروع	تفصيل المشروع	موقع المشروع	الكلفة التقديرية	الكلفة المحيطة	نسبة الإنجاز المادي	نسبة الإنجاز المالي	الملاحظات
المشاريع البلدية المتواصلة							
أشغال تعبيد الطرقات وتصريف مياه المطار برنامج 2016 ملحق صفقة	- تعبيد الطرقات - تصريف مياه الأمطار	الكرم الشاطئ (الكرم الشرقي سابقا) الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا) عين زغوان الشمالية	أد 2.300	أد 3.010	%70	%46	- أشغال متواصلة
أشغال تعبيد الطرقات بمنطقة الكرم الغربي (تشاركية) 2017	- تعبيد الطرقات	الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	أد 500	أد 388.547	%100	%90	- تم القبول الوقي للأشغال
تهيئة ملعب التنس وكرة الطائرة	- تهيئة الأرضية - حجرات ملابس - مشرب وإدارة - تهيئة قاعة - التنوير	الكرم الشاطئ (الكرم الشرقي سابقا)	أد 866	أد 1.400	0 %	0 %	- سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض

بيان المشروع	تفصيل المشروع	موقع المشروع	الكلفة التقديرية	الكلفة المحيطة	نسبة الإنجاز المادي	نسبة الإنجاز المالي	الملاحظات
إنجاز ورشات بالمستودع البلدي (قسط أول)	بناء ورشات	الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	200 أد	235 أد	100 %	90 %	- تم القبول النهائي
أشغال تهيئة المغازة ومحطة الوقود (قسط عدد 1)	- تهيئة المغازة - تحويل محطة الوقود	الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	200 أد	306 أد	95%	75%	- أشغال متواصلة
صيانة المقرات البلدية	- أشغال تهيئة وطبقة عازلة	عين زغوان الكرم الشاطئ (الكرم الشرقي سابقا) الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	524 أد	-	0 %	0 %	- بصدد الدراسات
تهيئة المنتزه الحضري	-بناء فضاء ألعاب - ملعب متعدد الإختصاصات -ملعب كرة حديدية ملعب حي	الكرم الشاطئ (الكرم الشرقي سابقا)	490 أد	-	0 %	0 %	- بصدد فرز العروض

بيان المشروع	تفصيل المشروع	موقع المشروع	الكلفة التقديرية	الكلفة المحيئة	نسبة الانجاز المادي	نسبة الانجاز المالي	الملاحظات
اشغال التهيئة المختلفة (الفضاء الخارجي لقصر البلدية)	- اشغال تهيئة نباتات - سياج	الكرم الشاطئي (الكرم الشرقي سابقا)	250 أد		30 %	12 %	اشغال متواصلة
تهذيب حي الطرابلسية	- تعيد الطرقات وتنوير	الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	1.165 أد	1.297 أد	95 %	73 %	بصدد القبول الوقتي للأشغال الأولية (بدون ملحق)
ملحق صفقة إنارة عمومية			200 أد	450 أد			
المشاريع المبرمجة خلال المخططات السابقة							
بناء الأرصفة بالكرم الشاطئي وعين زغوان	- بناء أرصفة	الكرم الشاطئي (الكرم الشرقي سابقا)	500 أد	-	0 %	0 %	- بصدد إعداد الدراسات
تعبيد ترصيف وتصريف مياه الأمطار بالكرم الغربي بئر الحلو (تشاركية 2019)	- تعبيد - ترصيف - تصريف مياه الأمطار	الكرم المدينة (الكرم الغربي سابقا)	650 أد	-	0 %	0 %	- بصدد القيام بالدراسات الضرورية
تهيئة شارع عصمان البحري وشارع قرطاج (ترصيف وتصريف مياه الأمطار) (تشاركية 2019) - تخصيص اعتمادات إضافية للمشروع	- تعبيد - تصريف مياه الأمطار - تزويق	عين زغوان	500 أد	-	0 %	0 %	- بصدد القيام بالدراسات الضرورية
			300 أد				

بيان المشروع	تفصيل المشروع	موقع المشروع	الكلفة التقديرية	الكلفة المحينة	نسبة الإنجاز المادي	نسبة الإنجاز المالي	الملاحظات
إقتناء معدات نظافة	-إقتناء شاحنة ضاغطة	بلدية الكرم	250 أد	-	-	-	- بصدد إتمام إجراءات تسليم الشاحنة
إحداث مناطق خضراء بكامل المنطقة البلدية وتهيئة المساحات الخضراء	- كامل المنطقة البلدية	الكرم الشاطئ (الكرم الشرقي سابقا)	225 أد	-	0 %	0 %	- بصدد إعداد الدراسات الضرورية
تجميل مداخل المدن المشاريع الجديدة	- تهيئة ساحة النصر - تخصيص إعمادات إضافية	الكرم الشاطئ	281 أد 243 أد	287 أد	0 %	0 %	في إنتظار الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف - في طور إعداد الدراسات
تهيئة الطرقات دراسات (ملاحق)	الطريق الموازية للسكة - ملحق صفقة تهذيب حي الطرابلسية - ملحق صفقة أشغال تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار	الكرم الشاطئ الكرم المدينة الكرم الشاطئ	200 أد 100 أد	300 أد	0 %	0 %	في طور الدراسة

إمضاء رئيس البلدية

